



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C64087493

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/02/2025	25034115

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

### (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillances mineures :**

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 24/06/2021 : 65645 km / 19/06/2023 : 97001 km

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
13/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÉMENT :	S006C169
(9) RAISON SOCIALE :	SAS AUTO BILAN SLV
(3) COORDONNÉES :	55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÉMENT :	006C1158
SIGNATURE :	



IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
EL-375-QW (F)	13/04/2017	13/04/2017
Marque	Désignation commerciale	
OPEL	MOKKA	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0LJD7E80H4119654	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10PELVP4504845	ES	
Document(s) présenté(s)		
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
121784

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		4 %	
Forces verticales :	875 daN		557 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	276 daN	322 daN	195 daN	193 daN
Déséquilibre (<20%) :	15 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	276 daN	322 daN	195 daN	193 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %			
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b>	19 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.05 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.19 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.012			
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>	-0.7 %		-1.3 %	
<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</b>	-2.0 %		-1.6 %	

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

